

генер филиала АО «НК
реализации крупных п

Н.

«19» август

«19» августа 2024 г.

№	Наименование мероприятия	Объем планируемых работ	Общая стоимость (тыс.тенге)	Источник финансирования	Срок выполнения		План финансирования (тыс.тенге)				Ожидаемый экологический эффект от мероприятия
					начало	конец	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Охрана воздушного бассейна											
1.1.	Проведение работ по пылеподавлению при строительстве (Гидроорощение с расходом воды 1-1,5кг/м2 при интервале между обработками 4 часа поливомечной машиной КО-806. Пылеподавление водой поливальной машиной - вода)	теплое время года	4000	С/с	сент. 2024	дек. 2027	1000	1000	1000	1000	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.1.1.	1 очередь			С/с	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	
1.1.1.1.	Раздельные пункты	250 тыс.м3	Согласно сметному расчету	С/с	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.1.1.2.	Строительство второго пути на перегонах	5470 тыс.м3	Согласно сметному расчету	С/с	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.1.2.	2 очередь			С/с	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	

1.1.2.1.	Раздельные пункты	250 тыс.м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.1.2.2.	Строительство второго пути на перегонах	4400 тыс.м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.1.3.	3 очередь			C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	
1.1.3.1.	Раздельные пункты	200 тыс.м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.1.3.2.	Строительство второго пути на перегонах	4000 тыс.м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Снижение выбросов пыли, эффективность 80%
1.2.	Периодический осмотр дорожно-строительной техники. Своевременное техническое обслуживание и регулировка топливных систем дорожной техники	постоянно	4000	C/c	сент. 2024	дек. 2027	1000	1000	1000	1000	Предотвращение повышенных выбросов в окружающую среду
	ИТОГО:		8000				2000	2000	2000	2000	
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов											
2.1.	Содержание водоохранной зоны, прилегающей к территории участка работ в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды	постоянно	6000	C/c	сент. 2024	дек. 2027	1500	1500	1500	1500	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.2.	Исключение размещения складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов в водоохранной зоне и полосе водного объекта	постоянно	0	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.3.	Строительство мостов производить в межень, когда многие пересекаемые водотоки мелеют и пересыхают	постоянно	0	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.4.	Укрепление берегов рек при строительстве мостов через реки	постоянно	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	5000	5000	5000	5000	Предотвращение загрязнения окружающей среды
2.5.	Устройство искусственных сооружений (ИССО): малых, средних и больших мостов, ж/б труб, для сохранения естественных водотоков, предотвращения заболачивания территории.	постоянно	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.1.	1 очередь		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории

2.5.1.1.	Малые ИССО:		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· новые круглые железобетонные трубы - 4шт.	65,95 п.м.	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение круглых железобетонных труб - 125шт.	1050,17	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение прямоугольных бетонных труб - 2шт.	14,23	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.1.2.	Малые мосты: · новые малые мосты - 23шт.	436,11	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.1.3.	Средние мосты: · новые средние мосты - 15 шт.	796,67	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.1.4.	Большие мосты: · новый большой мост - 1шт.	107,22	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.2.	2 очередь		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение

											заболачивания территории
2.5.2.1.	Малые ИССО:		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение круглых железобетонных труб - 39шт.	334,57	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение прямоугольных железобетонных труб - 9шт.	54,95	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.2.2.	Малые мосты: · новые малые мосты - 20 шт.	386,34	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.2.3.	Средние мосты: · новые средние мосты - 13 шт.	616,7	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.2.4.	Большие мосты: · новые большие мосты - 2шт.	361,36	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.3.	3 очередь		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.3.1.	Малые ИССО:		Согласно сметному	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных

			расчету								водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· новые круглые железобетонные трубы - 1шт.	19,63	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение металлических гофрированных труб - 3шт.	12,9	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение круглых железобетонных труб - 36шт.	238,69	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
	· удлинение прямоугольных железобетонных труб - 42шт.	248,36	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.3.2.	Малые мосты: · новые малые мосты - 8 шт.	177,94	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.3.3.	Средние мосты: · новые средние мосты - 8 шт.	333,96	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.5.3.4.	Большие мосты: · новые большие мосты - 2шт.	579,28	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории

2.6.	Использование биотуалетов, своевременный вывоз стоков (очистка биотуалетов)	постоянно	За счет основной деятельности	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
2.7.	Обеспечение участия представителей территориальных областных бассейновых инспекций при приемке объектов в эксплуатацию	постоянно	0	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Сохранение естественных водотоков, предотвращение заболачивания территории
ИТОГО:			6000				6500	6500	6500	6500	
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы											
не требуется											
4. Охрана земельных ресурсов											
4.1.	Снятие, сохранение и использование почвенно-растительного слоя (ПРС) при проведении работ, связанных с нарушением земель	в пределах земельного отвода	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.1.	Карагандинская область		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.1.1	1 очередь		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	575135 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Планировка ПРС по Карагандинской области	282849 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	итого надвизка ПРС по Карагандинской области	78893 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.1.2	2 очередь		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	199490 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	возврат ПРС	15469 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	планировка ПРС	88453 м2	Согласно сметному	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-

			расчету								
	посев трав с поливом	215380 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.2.	Абайская область		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.2.1.	<i>2 очередь</i>		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	28227 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Посев многолетних трав с поливом водой. Доставка воды 12 км	82096 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.2.2.	<i>3 очередь</i>		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	48717 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	возврат ПРС	15392 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Посев многолетних трав с поливом водой. Доставка воды 13 км	102615 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.3.	Жетысуйская область		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.3.1.	<i>1 очередь</i>		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	172540 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Планировка ПРС	37390 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Надвижка ПРС	25679 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.3.2.	<i>2 очередь</i>		Согласно сметному	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-

			расчету								
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	239269 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	возврат ПРС	48923 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	планировка ПРС	76539 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	посев трав с поливом	241166 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
4.1.3.3.	3 очередь		Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Срезка почвенно-растительного слоя 9а	244185 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	возврат ПРС	58831 м3	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	планировка ПРС	36742 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	Посев многолетних трав с поливом водой. Доставка воды 13 км	41302 м2	Согласно сметному расчету	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	ИТОГО:		0				0	0	0	0	
5. Охрана и рациональное использование недр											
не требуется											
6. Охрана флоры и фауны											
6.1.	Строительство переходов для диких животных	постоянно	100000	C/c	сент. 2024	дек. 2027	25000	25000	25000	25000	Сохранение животного мира
6.2.	Строительство ограждающих конструкций, для предотвращения попадания животных на ж.д. пути	постоянно	60000	C/c	сент. 2024	дек. 2027	15000	15000	15000	15000	Сохранение животного мира
6.3.	Исключение производства работ в период массового нереста рыб (апрель-июль) на всех водоемах: р. Ыргайты, р.Жаманты, р.Тентек, р.Аягуз, р.Мойынты	постоянно	0	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	Предупреждение ущерба рыбному хозяйству
6.4.	Мероприятия по сохранению среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных при проектировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности (ст. 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»), в случае их обнаружения. 1. Максимально использовать существующую инфраструктуру	В пределах земельного отвода	За счет основной деятельности	C/c	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-

	(подъездные автодороги, складские площадки и т.д.); 2. Минимизация площадей нарушаемых земель; 3. Поддержание в чистоте территории; 4. Ограничение скорости перемещения автотранспорта по территории; 5. Снижение активности передвижения транспортных средств ночью.										
	ИТОГО:		160000				40000	40000	40000	40000	
7. Обращение с отходами производства и потребления											
7.1.	Заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов	постоянно	4000	С/с	сент. 2024	дек. 2027	1000	1000	1000	1000	Предотвращение загрязнения окружающей среды
	ИТОГО:		4000				1000	1000	1000	1000	
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность											
не требуется											
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий											
не требуется											
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки											
не требуется											
11. Экологическое просвещение и пропаганда											
11.1.	Инструктаж персонала перед началом строительства бережному отношению к окружающей природной среде и порядок действий в случае обнаружения памятников культуры, мест обитания животных и т.д.	постоянно	За счет основной деятельности	С/с	сент. 2024	дек. 2027	-	-	-	-	-
	ИТОГО:		0				0	0	0	0	
	ВСЕГО:		178 000				49 500	49 500	49 500	49 500	

Примечание:
План мероприятий составлен на основании прогнозных данных.
В ходе производственной деятельности возможны изменения объемов работ в зависимости от финансирования.

Директор ТОО «ТРАНСПРОЕКТ-К»

Эколог ТОО «ТРАНСПРОЕКТ-К»



Куренков Ю.В.

Жунисбекова Е.Б.