

АКТ
обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель,
подлежащих рекультивации

от _____ 2022 года

1. Разработчик проекта ТОО «ЖетысуГипроСтрой»
- директор Бугантаев С.

(Фамилия И.О., должность)

2. Заказчик проекта ТОО «ТТ-Строй» -
директор Садыков Д.А.

(Фамилия И.О., должность)

3. Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Панфиловского
района области Жетісу» - Наймантаев Ж.Н.

(Фамилия И.О., должность)

Провели обследование земельных участков, нарушенных или подлежащих
нарушению.

ТОО «ТТ-Строй»

(наименование организации, разрабатывающая месторождения, проводящая строительные работы)

В результате обследования установлено:

1. Участок нарушенных земель – месторождение песчано-гравийной
смеси Алмалы площадью 25га расположено на землях Панфиловского
района области Жетісу»

2. Земли, примыкающие к участкам нарушенных земель, используются как
пастбищные угодья и являются землями сельхозназначения
(указывается фактическое использование, а также возможное перспективное использование земель)

3. Описание нарушенных земель Проектируемый участок земли
расположен на наклонной предгорной равнине со скудной
растительностью и эрозированным почвенно-растительным слоем.
Данный участок земли будет нарушен при проведении добычи песчано-
гравийной смеси на месторождении Алмалы с площадью, указанной в
п.1.

(вид нарушений, площадные характеристики)

4. Рекомендации землепользователя или землевладельца Выполаживание
бортов карьера до уклона 10°, нанесение потенциально-плодородного
слоя почвы на нарушенную поверхность

В результате обследования земельных участков рекомендовано рассмотреть в проекте:

1. Направление рекультивации Сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий (пастбищ)
(вид угодий или иного направления хозяйственного использования земель)
2. Виды работ технического этапа рекультивации:
 - снятие, транспортировка, складирование и хранение потенциально-плодородного слоя почвы (пород вскрыши);
 - выполаживание бортов карьеров до уклона 10°;
 - нанесение потенциально – плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на рекультивируемую поверхность.
3. Использовать для рекультивации потенциально плодородные породы и плодородный слой почвы с вскрыши месторождения
4. Необходимо проведение биологического этапа рекультивации В соответствии с результатами Акта обследования, изложенными в п.3, необходимости в проведении биологического этапа рекультивации – нет.
5. Использовать имеющиеся топографические планы нарушаемых земель в масштабе 1:1000, материалы по проведению разведки месторождения, проектированию добычных работ и результаты лабораторных исследований почв.

Директор
ТОО «ЖетысуГипроСтрой»



Бутантаев С.

Директор
ТОО «ТТ-Строй»



Садыков Д.А.

Руководитель ГУ «Отдел земельных
отношений Панфиловского района
области Жетісу»



Наймантаев Ж.Н.