***Утверждаю:***
***Директор проекта ТКУ***
***Участка №9 км 760-799 Филиала***
***«CITIC Construction Co., LTD» в Казахстане***
**Ян Бо**
(подпись)
" " 2023 г
М.П.

## План мероприятий по охране окружающей среды на период 2023 г.г.

Наименование предприятия: ***Филиал CITIC Construction Co., LTD в Казахстане:***
Наименование объекта: **Реконструкция участка №9 км 760-799 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" в Аягозском районе области Абай**

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) т/период | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей на конец 1 года (2023 г.) | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение производственного экологического контроля | Реконструкция участка автодороги км 685-720 | **7,1667004** | Контроль за соблюдением нормативов выбросов ЗВ | 0 | **7,1667004** | 2023.г. | - |
| 2. | Соблюдение технологического регламента работы дизельгенератора и битумоплавильного котла | Источники №0001,0002 – битумоплавильный котел, дизельная сваебойная установка | 0,8174 | Контроль за соблюдением Технологического регламента работы установок | 0 | 0,8174 | 2023.г. | 30 |
| 3. | Проведение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнения поверхности) | Источники №6001- 6007. Земляные работы, рпботы с инертными материалами | 4,9327 | Снижение пыления, улучшение экологической обстановки района | 0 | 4,9327 | 2023.г. | 50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций) | Отходы производства и потребления, образуемых на этапе строительства | 3564,288 | Предотвращение загрязнения окружающей территории и дополнительного загрязнения окружающей среды | 0 | 3564,288 | 2023.г. | 500 |
| 5. | Вывоз разработанного грунта, мусора, в специально отведенные места | Отходы производства и потребления, образуемых на этапе строительства | 3564,288 | Предотвращение загрязнения окружающей территории и дополнительного загрязнения окружающей среды | 0 | 3564,288 | 2023.г. | 500 |
| 6. | Внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы | Отходы производства и потребления, образуемых на этапе строительства | 3564,288 | Предотвращение загрязнения окружающей территории и дополнительного загрязнения окружающей среды | 0 | 3564,288 | 2023.г. | 100 |